

令和4年度～令和8年度 社会福祉充実計画の実績報告について

1. 社会福祉充実残額 0 円 (令和7年度末現在) ※4年度(計画)当初 196,700,000 円

2. 実施する事業の進捗状況

	事業内容	事業費総額(見込み) うち充実残額充当額	事業の実施時期(年度)					進捗状況	実施済	充当額 (前年度末までの実績額)
			R4	R5	R6	R7	R8			
1	非常用自家発電設備導入事業 (災害時の停電対策として3施設の防災力を強化)	70,000,000 円 70,000,000 円	→	→				補助金申請手続きの確認、必要電力量の見積もり等、設置に向け準備を進めたが、他の事業を優先するため一旦先送りとしている。		0 円
2	いなさ園エントランス改修事業 (いなさ園の玄関周り、トイレ、職員通用口、分煙のための喫煙所等の整備。)	28,000,000 円 28,000,000 円		→	→			5年度に設計および業者選定を行い、6年4月から着工、9月に完成。	○	46,304,000 円
3	いなさ園最新介護機器等の導入事業 (最新のナースコール設備を導入。安心・安全な生活を提供すると共に、職員の介護負担軽減を図る。)	22,000,000 円 22,000,000 円			→			-		0 円
4	いなさ園駐車場拡張事業 (近隣の土地の取得し、駐車場として整備。現状の来客及び職員用の駐車場不足を解消する。)	4,000,000 円 4,000,000 円	→					予定の実施時期から遅れ、5年度に土地を取得、6年度に整備。	○	4,247,712 円
5	みせんの里最新介護機器等導入事業 (最新のナースコール、入浴設備等の導入。安心・安全な生活を提供すると共に、職員の介護負担軽減を図る。)	34,800,000 円 34,800,000 円	→		→			特養およびデイの特殊浴槽、ナースコール設備を改善。4か所の個浴の改善が未実施。		19,844,000 円
6	みせんの里快適環境整備事業 (照明のLED化及び居室内のベッド関係をグレードアップし利用者にとって快適な生活を提供する)	29,000,000 円 24,900,000 円		→	→	→		ベッドの約半数を実施。ベッド残り半数と照明のLED化を未実施。		14,520,990 円
7	きづきの家浴室改修事業 (利用者の重度化に対応した入浴設備の導入。浴室部分の改築を含む)	8,000,000 円 8,000,000 円		→				事業を計画後に利用者が軽度化したため、実施を保留。		0 円
8	職員処遇改善事業 (令和4年以降の給与改善、非正規からの正規登用等。※処遇改善加算等を充当する部分を除く)	5,000,000 円 5,000,000 円	→	→	→	→	→	R4～R7年度に定期昇給のほか、ケアアシスタントの導入、手当の見直しによる一部引き上げを実施した。		4,000,000 円
	合計	200,800,000 円 196,700,000 円								88,916,702 円